

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Status : 10 Oktober 2017

No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif
			Eff	Fungs	DPA 2017 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.	
I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM												
1	P1	PAKET I (SATU) REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN (PRIM)	4.100	25.630	15,225,000,000	15,225,000,000	9,543,547,687	62.68	60.147	64.162	4.015	33.74
		RUAS JALAN : MONTONG BUWUH - LENDANG BAJUR										
2	P2	PAKET II (DUA) REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN (PRIM)	2.600	72.816	13,725,000,000	13,725,000,000	8,501,312,650	61.94	66.474	65.756	(0.72)	31.17
		RUAS JALAN : NARMADA - BATU KUMBUNG	-		-	-	-					
Jumlah I			6.700	98.446	28,950,000,000	28,950,000,000	18,044,860,337	62.33	63.15	64.92	1.77	64.92
II SWAKELOLA												
1	DPUTR Lobar		-	43.000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,241,232,500	80.04	91.27	95.39	4.12	95.39
Jumlah II			-	43.000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,241,232,500	80.04	91.27	95.39	4.12	95.39
Jumlah Total (I+II)			6.700	141.446	31,750,000,000	31,750,000,000	20,286,092,837	63.89	65.63	67.61	1.98	67.61