

**Keterbukaan Cost**  
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	30 JUNI 2019		(1 Item)	Tanggal	(Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek (7 item)	Nomor Refrensi	P X		Pengadaan (13 Item)	Entitas Pengadaan	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat.			Entitas Pengadaan serta rincian kontak	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi			Proses pengadaan	e-tendering
	Nama Proyek	Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)  1. K e r u - Suranadi (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan) = 6,50 km 2. Narmada - Batu Kumbang = 2,60 Km 3. Gandari - Lembuak = 0,250 km 4. Telaga Ngembeng - Lembuak = 1,540 km 5. Lembuak - Golong = 4,000 km 6. Peninjauan - Sintung = 0,700 km 7. Peninjauan - Bangket Punik = 1,370 km			Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Gerung			Status kontrak (saat ini)	60.820%
	Tujuan	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat .			Jumlah perusahaan yang mendaftar	Yang ikut mendaftar sebanyak 24 Penyedia Jasa
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.			JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran	yang mengikuti pendaftaran sebanyak 3 Penyedia Jasa
					Perkiraan Biaya	19,368,000,000.00
					Entitas Administrasi Kontrak	H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,500 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,960 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,960 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,960 Km			Judul Kontrak	Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL			Perusahaan Kontrak	PT. NIAT KARYA
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada			Harga Kontrak	19,368,000,000.00
	Rincian Kontak	H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822			Lingkup Kerja	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,507 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,931 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,931 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,931 Km
	Sumber Dana	APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia			Tanggal mulai serta lama kontrak	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
	Anggaran Proyek	19,368,000,000.00				
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	2 Januari 2019				
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Kontrak		Implementasi	Variasi harga kontrak	Tidak ada
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	19,368,000,000.00		(6 item)	Peningkatan harga kontrak	ada
	Tanggal selesai (Proyeksi)	23 Agustus 2019			Variasi lama kontrak	Tidak ada
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-			Variasi lingkup kontrak	Tidak ada
	Alasan perubahan pada proyek	ada			Alasan perubahan harga	Tidak ada
	Refrensi laporan audit dan evaluasi	tidak ada			Alasan perubahan lingkup dan lama	Tidak ada