

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Status : 21 Nopember 2018

No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif
			Eff	Fungs	DPA 2018 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.	
I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM												
1	P3	Paket III (Tiga) Rehab./pemeleliharaan berkala Ruas Jalan (021) Sayang-Sayang-Gunungsari, RM + BMW 14 ruas (PRIM)	3.971	32.150	15,795,000,000	15,795,000,000	15,795,000,000	100.00	100.00	100.00	-	35.455
2	P4	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)	2.739	64.760	12,465,000,000	12,465,000,000	12,465,000,000	100.00	100.00	100.00	-	27.980
3	P5	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)	4.500	43.785	16,290,000,000	16,290,000,000	16,290,000,000	100.00	100.00	100.00	-	36.566
Jumlah I			11.210	140.695	44,550,000,000	44,550,000,000	44,550,000,000	100.00	100.00	100.00	-	100.00
II SWAKELOLA												
1	DPUTR Lobar		50.00	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	3,449,663,791.07	99.99	100.00	100.00	-	100.00
Jumlah II			50.00	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	3,449,663,791.07	99.99	100.00	100.00	-	100.00
Jumlah Total (I+II)			61.210	190.695	48,000,000,000	48,000,000,000	47,999,663,791	100.00	100.00	100.00	-	100.00