

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Status : 28 Februari 2018

No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif
			Eff	Fungs	DPA 2018 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.	
I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM												
1	P3	Paket III (Tiga) Rehab./pemeleliharaan berkala Ruas Jalan (021) Sayang-Sayang-Gunungsari, RM + BMW 14 ruas (PRIM)	3.900	31.120	15,795,000,000	-	-					
2	P4	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)	2.700	64.760	12,465,000,000	-	-					
3	P5	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)	4.500	43.785	16,290,000,000	-	-					
Jumlah I			11.100	139.665	44,550,000,000	-	-					
II SWAKELOLA												
1	DPUTR Lobar		-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	9,459,250	0.274	-	1.69	1.69	1.69
Jumlah II			-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	9,459,250	0.274	-	1.69	1.69	1.69
Jumlah Total (I+II)			11.100	189.665	48,000,000,000	3,450,000,000	9,459,250	0.274	-	1.69	1.69	1.69