

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Status : 31 Juli 2018

No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif
			Eff	Fungs	DPA 2018 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.	
I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM												
1	P3	Paket III (Tiga) Rehab./pemeleliharaan berkala Ruas Jalan (021) Sayang-Sayang-Gunungsari, RM + BMW 14 ruas (PRIM)	3.900	31.420	15,795,000,000	15,795,000,000	3,051,600,000	19.32	27.934	26.921	(1.013)	9.545
2	P4	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)	2.700	65.412	12,465,000,000	12,465,000,000	2,399,999,200	19.25	34.975	31.940	(3.035)	8.937
3	P5	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)	4.500	44.785	16,290,000,000	16,290,000,000	3,097,200,000	19.01	30.195	21.662	(8.533)	7.921
Jumlah I			11.100	141.617	44,550,000,000	44,550,000,000	8,548,799,200	19.19	30.73	26.40	(4.33)	26.402
II SWAKELOLA												
1	DPUTR Lobar		-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	1,932,838,029	56.02	34.55	44.80	10.25	44.80
Jumlah II			-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	1,932,838,029	56.02	34.55	44.80	10.25	44.80
Jumlah Total (I+II)			11.100	191.617	48,000,000,000	48,000,000,000	10,481,637,229	21.84	31.01	27.72	(3.28)	27.72