

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2018**

													Status : 31 Agustus 2018
No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif	
			Eff	Fungs	DPA 2018 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.		
													7
I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM													
1	P3	Paket III (Tiga) Rehab./pemeleliharaan berkala Ruas Jalan (021) Sayang-Sayang-Gunungsari, RM + BMW 14 ruas (PRIM)	3.900	31.420	15,795,000,000	15,795,000,000	5,424,877,725	34.35	69.06	66.08	(2.98)	23.43	
2	P4	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)	2.700	64.760	12,465,000,000	12,465,000,000	4,635,939,700	37.19	67.57	58.73	(8.84)	16.43	
3	P5	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)	4.500	43.785	16,290,000,000	16,290,000,000	5,345,220,000	32.81	53.53	43.92	(9.61)	16.06	
Jumlah I			11.100	139.965	44,550,000,000	44,550,000,000	15,406,037,425	34.58	62.96	55.92	(7.04)	55.92	
II SWAKELOLA													
1	DPUTR Lobar		-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	2,106,731,029	61.06	40.29	55.81	15.52	55.81	
Jumlah II			-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	2,106,731,029	61.06	40.29	55.81	15.52	55.81	
Jumlah Total (I+II)			11.100	189.965	48,000,000,000	48,000,000,000	17,512,768,454	36.48	61.33	55.91	(5.42)	55.91	