

**REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM  
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Status : 30 September 2018

No.	Paket	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)		Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik			Realisasi Fisik terhadap Keuangan Kumulatif
			Eff	Fungs	DPA 2018 (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi Keuangan	Bobot (%)	Renc.	Real	Dev.	
<b>I REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW &amp; RM</b>												
1	P3	Paket III (Tiga) Rehab./pemeleliharaan berkala Ruas Jalan (021) Sayang-Sayang-Gunungsari, RM + BMW 14 ruas (PRIM)	3.900	31.420	15,795,000,000	15,795,000,000	5,424,877,725	34.35	88.38	72.19	(16.19)	25.60
2	P4	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)	2.700	64.760	12,465,000,000	12,465,000,000	4,635,939,700	37.19	92.75	73.10	(19.65)	20.45
3	P5	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)	4.500	43.785	16,290,000,000	16,290,000,000	5,345,220,000	32.81	85.05	76.59	(8.46)	28.00
<b>Jumlah I</b>			<b>11.100</b>	<b>139.965</b>	<b>44,550,000,000</b>	<b>44,550,000,000</b>	<b>15,406,037,425</b>	<b>34.58</b>	<b>88.38</b>	<b>74.05</b>	<b>(14.33)</b>	<b>74.05</b>
<b>II SWAKELOLA</b>												
1	DPUTR Lobar		-	50.000	3,450,000,000	3,450,000,000	2,681,600,452	77.73	74.41	85.69	11.28	85.69
<b>Jumlah II</b>			<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>2,681,600,452</b>	<b>77.73</b>	<b>74.41</b>	<b>85.69</b>	<b>11.28</b>	<b>85.69</b>
<b>Jumlah Total (I+II)</b>			<b>11.100</b>	<b>189.965</b>	<b>48,000,000,000</b>	<b>48,000,000,000</b>	<b>18,087,637,877</b>	<b>37.68</b>	<b>87.38</b>	<b>74.89</b>	<b>(12.49)</b>	<b>74.89</b>